

MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE

Pays/Organisation :	La République de Guinée
Nom du Projet/Programme:	Multinational Guinée/Sénégal – Projet d'aménagement de la route Inter-Etats Labé-Mali-Kédougou-Fongolembi
Identification SAP Projet/Programme #:	P-Z1-DB0-256
Numéro du Prêt :	Prêt FAD:2100 15 00 44 847
Agence d'Exécution :	Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE Guinée SA) du Ministère des Infrastructures et travaux Publics: Unité de Gestion des projets Transport BAD
Date de publication de l'Avis Général de Passation de Marchés (AGPM) :	03/11/2025
Action Anticipée d'Acquisitions:	Sans Objet
Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM) :	03/11/2025
Période Couverte par ce PPM :	18 mois, à compter du 03 Novembre 2025

MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE												
Système de passation de marchés*	Numéro du Package	Description du Package	Catégorie	Coût Estimatif (UC)**	Mode de Passation de Marchés	Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postérieur)***	Date de publication de l'AAO	Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou propositions	Date d'attribution du contrat	Montant du contrat (USD) *+	Date d'achèvement du contrat	Commentaires pour l'exécution du contrat
cadre de passation des marchés pour les opérations financées par la	B-1	Acquisition de Moyens roulants véhicules pour l'Organe d'exécution et d'ambulances médicalisées	Biens	380 000	AOO	Préalable	03/12/2025	07/02/2026	22/03/2026		11/06/2026	Activité non démarrée
	B-2	Materiel informatique & Mobileir pour l'organe d'exécution	Biens	120 000	AOO	Préalable	29/11/2025	03/02/2026	18/03/2026		07/06/2026	Activité non démarrée
	T-1	Travaux routiers, de voiries et de protection de l'environnement côté Guinée	Travaux	19 080 000	AOI	Préalable	05/01/2026	06/03/2026	18/04/2026		09/05/2026	Activité non démarrée
	T-2	Travaux des pistes	Travaux	1 030 000	AOO	Préalable	20/01/2026	06/03/2026	18/04/2026		08/05/2028	Activité non démarrée

financées par le Groupe de la Banque édition octobre 2015 et aux dispositions énoncées dans l'accord de financement	T-3	Construction de poste frontalier équipé, doté de poste de péage/pesage et de gare routière, box d'information et aires de stationnement	Travaux	1 040 000	AOO	Préalable	15/01/2026	22/03/2026	04/05/2026		24/05/2028	Activité non démarrée
	T-4	Travaux connexes (plateformes multifonctionnelles, périmètres maraichers, UTA et formation pour leur utilisation, Infrastructures sociales, marchandes, gares routières, forages, portiques)	Travaux	1 170 000	AOO	Préalable	20/01/2026	27/03/2026	09/05/2026		29/05/2028	Activité non démarrée
	Coût Total			22 820 000								

- * Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (PMPs du SPME, de la Banque ou de Tierce Partie)
- ~ Indiquer les Biens, les Travaux, les Services autres que les Services de Consultant, les Services de Consultants
- ** Coût total du Package, du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP
- *** Indiquer la modalité de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen a posteriori
- *+ Indiquer la monnaie du contrat

Conakry, le 03 Novembre 2025
Le Coordonnateur des Projets Transports (UGP-BAD)



[Signature]
Amara DIABATE