

MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE

Pays/Organisation :	La République de Guinée
Nom du Projet/Programme:	Multinational Guinée/Sénégal – Projet d'aménagement de la route Inter-Etats Labé-Mali-Kédougou-Fongolembi
Identification SAP Projet/Programme #:	P-Z1-DB0-256
Numéro du Prêt :	Prêt FAD:2100 15 00 44 847
Agence d'Exécution :	Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE Guinée SA) du Ministère des Infrastructures et travaux Publics: Unité de Gestion des projets Transport BAD
Date de publication de l'Avis Général de Passation de Marchés (AGPM) :	03/11/2025
Action Anticipée d'Acquisitions:	Oui
Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM) :	03/11/2025
Période Couverte par ce PPM :	18 mois, à compter du 03 Novembre 2025

MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE												
Système de passation de marchés*	Numéro du Package	Description du Package	Catégorie	Coût Estimatif (UC)**	Mode de Passation de Marchés	Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postérieur)***	Date de publication de l'AMI	Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou propositions	Date d'attribution du contrat	Montant du contrat (USD)*	Date d'achèvement du contrat	Commentaires pour l'exécution du contrat
cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque édition octobre 2015 et aux dispositions énoncées dans l'accord de financement	C-01	Contrôle et surveillance des travaux routiers et de voiries	Service	740 000	SBQC	Préalable	03/01/2026	27/05/2026	09/07/2026		17/10/2028	Activité non démarrée
	C-02	Contrôle et surveillance des travaux de voiries, pistes et infrastructures connexes et de facilitation du commerce	Service	220 000	SBQC	Préalable	03/01/2026	11/06/2026	24/07/2026		18/10/2027	Activité non démarrée
	C-03	la sensibilisation MST/VIH Sida, à la sécurité routière, à la protection de l'environnement, à la cohésion sociale et au respect de la charge à l'essieu	Service	210 000	SBQC	Préalable	17/12/2025	25/05/2026	07/07/2026		19/03/2028	Activité non démarrée

C-04	Etudes détaillées et DAO des aménagements connexes, préparation et mise en œuvre des documents de sauvegardes environnementales et sociales des aménagements connexes	Service	340 000	SBQC	Préalable	29/01/2026	07/07/2026	19/08/2026		09/09/2027	Activité non démarrée
C-05	Sensibilisation des acteurs aux règlements communautaires concernant la facilitation de transport et la promotion des marchés transfrontaliers	Service	110 000	SBQC	Préalable	03/04/2026	09/09/2026	22/10/2026		07/11/2027	Activité non démarrée
C-06	Etudes routières et renforcement capacités	Service	690 000	SBQC	Préalable	13/03/2026	19/08/2026	01/10/2026		17/10/2027	Activité non démarrée
C-07	Audit organisationnel et institutionnel du MITP de Guinée	Service	210 000	SBQC	Préalable	10/01/2026	03/06/2026	16/07/2026		01/08/2027	Activité non démarrée
C-08	Appui à la Banque de données routières à l'archivage de Guinée	Service	210 000	SBQC	Préalable	22/12/2025	30/05/2026	12/07/2026		30/11/2026	Activité non démarrée
C-09	Etudes de plans de développement urbains & renforcement des capacités	Service	690 000	SBQC	Préalable	06/01/2026	14/06/2026	27/07/2026		12/08/2027	Activité non démarrée
C-10	Audit d'achèvement du PAR	Service	210 000	SBQC	Préalable	11/03/2026	17/08/2026	29/09/2026		09/10/2028	Activité non démarrée
C-11	Audit technique	Service	160 000	SBQC	Préalable	17/12/2025	25/05/2026	07/07/2026		23/07/2027	Activité non démarrée
C-12	Audit comptable et financier	Service	120 000	SMC	Préalable	09/12/2025	17/05/2026	29/06/2026		09/07/2028	Activité non démarrée
C-13	Etude et appui aux Comités nationaux de facilitation des deux pays	Service	110 000	SBQC	Préalable	09/01/2026	02/06/2026	15/07/2026		31/07/2027	Activité non démarrée
C-14	Connectivité des systèmes de suivi de la cargaison du Sénégal et de la Guinée	Service	270 000	SBQC	Préalable	08/06/2026	30/10/2026	12/12/2026		28/12/2027	Activité non démarrée
C-15	Recrutement de Consultants individuels pour renforcer l'équipe de gestion du projet	Service	340 000	SCI	Préalable	13/12/2025	16/02/2026	31/03/2026		15/04/2027	Activité non démarrée
C-16	Audit annuel de performances/conformité E&S	Service	120 000	SCI	Préalable	23/12/2025	31/05/2026	13/07/2026		27/09/2027	Activité non démarrée
Conv-1	Convention avec l'Institut National de la Statistique (INS) pour le Suivi-Evaluation de l'impact socio-économique du projet	Service	270 000	ED	Préalable	NA	NA	29/11/2025		12/08/2027	Activité non démarrée

Conv-2	Convention avec l'Agence Guinéenne de la sécurité routière (AGUISER) pour l'Audit et la sensibilisation de sécurité routière	Service	160 000	ED	Préalable	NA	NA	26/12/2025		08/09/2027	Activité non démarrée
Conv-3	Convention avec l'Office National de Formation Perfectionnement Professionnel (ONFPP) pour l'Appui à l'employabilité des jeunes	Service	410 000	ED	Préalable	NA	NA	26/12/2025		08/09/2027	Activité non démarrée
Coût Total			5 590 000								

- * Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (PMPs du SPME, de la Banque ou de Tierce Partie)
- ~ Indiquer les Biens, les Travaux, les Services autres que les Services de Consultant, les Services de Consultants
- ** Coût total du Package, du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP
- *** Indiquer la modalité de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen a posteriori
- *+ Indiquer la monnaie du contrat

Conakry, le 03 Novembre 2025

Le Coordonnateur des Projets Transports (UGP-BAD)


Amara DIABATE

