

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE

Pays / Organe d'Exécution :	La République de Guinée /Unité de Gestion des projets BAD
Nom du Projet/Programme :	Projet de reconstruction de la route Coyah-farmoreah frontière Sierra Léone
Identification SAP Projet/Programme #:	P-ZI-DB0-160
Numéro du Prêt/Don :	N° Prêt FAD : 2100 150 038 293 N° Don FAD : 2100 155 035 816 Don (ATF): 5110 155 000 257
Agence d'Exécution :	Unité de Gestion des projets BAD de l'Agence de Gestion de Route (AGERROUTE) du Ministère des Infrastructures et des travaux Publics
Date de publication de l'Avis Général de Passation de Marchés (AGPM) :	27/03/2015
Action Anticipée d'Acquisitions:	Sans Objet
Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés (PPM) :	06/02/2026
Période Couverte par ce PPM :	18 mois, à compter du 06 février 2026

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE												
Système de passation de marchés*	Numéro du Package	Description du Package	Catégorie	Coût Estimatif (UC)**	Mode de Passation de Marchés	Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Prévoir)	Date de publication de l'AAO	Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou propositions	Date d'attribution du contrat	Montant du contrat (USD) *+	Date d'achèvement du contrat	Commentaires pour l'exécution du contrat
	1	Contrôle et Surveillance des travaux et Etudes d'ouvrages d'art	Service	2 110 000	SBQC	Préalable	15/01/2018	11/03/2019	16/03/2020	1 322 625	31/01/2023	Marché exécuté
	2	Etudes techniques routières de 2 268 km	Service	6 531 091	SBQC	Préalable	11/03/2026	18/07/2026	30/08/2026		29/12/2026	Procédure de passation en cours
	3	Etudes d'auscultation technique de la chaussée de la RN4 (Coyah-Farmoreah-Frontière Sierra Léone)	Service	250 000		Préalable	11/03/2026	18/07/2026	30/08/2026		29/12/2026	

cadre de
passation des
marchés pour
les
opérations
financées par
le Groupe de
la Banque
édition
octobre 2015
et aux
dispositions
énoncées
dans l'accord
de
financement

4	Sensibilisation des usagers de la route et formation des agents publics des frontières aux mesures de facilitation de transport routier inter-Etats et la lutte contre la surcharge	Service	285 000	SBQC	Préalable	24/02/2025	01/06/2026	04/08/2026		12/12/2026	Procédure de passation en cours
5	Elaboration et mise en œuvre d'un plan de communication et de visibilité	Service	320 000	SBQC	Préalable	19/09/2022	13/04/2026	26/05/2026		13/11/2026	Procédure de passation en cours
6	Audit technique et de sécurité routière	Service	158 000	SBQC	Préalable	20/01/2020	29/08/2023	04/06/2024	96 553 419 FCFA	16/05/2025	Marché exécuté
7	Audit comptable et financier exercices 2022, 2023, 2024 et l'audit de clôture	Service	158 000	SMC	Préalable	22/03/2023	15/04/2024	09/05/2024	22 500 000 FCFA	30/01/2026	Contrat en cours d'exécution
8	Recrutement d'une firme pour l'élaboration de Manuel de procédures pour l'UGP-BAD	Service	36 460	SMC	Préalable	15/01/2018	20/04/2022	10/08/2022	7 800 000 CFA	04/12/2022	Contrat exécuté
9	Cabinet de recrutement du personnel de l'UGP (recrutement des experts de la nouvelle UGP)	Service	20 000	SMC	Préalable	26/08/2019	10/03/2021	11/11/2021	11810000 FCFA	29/12/2021	Marché exécuté
10	Service de consultant pour la révision du manuel de procédures administratives, comptables et financières du Projet	Service	10 000	ED	Préalable	N/A	04/03/2026	01/04/2026		21/06/2026	Procédure de passation en cours

[Signature]

11	Suivi de la mise en oeuvre du PGES avec le Bureau Guinéen d'Etudes d'Evaluation Environnementale (BGEEE)	Service	30 000	ED	Préalable	NA	NA	27/06/2018	320 000 000 GNF	15/11/2024	Contrat exécuté
12	Suivi-évaluation des impacts du projet avec l'Institut Nationale des Statistiques de la Guinée (INS)	Service	157 990	ED	Préalable	NA	NA	26/06/2018	1 975 956 000 GNF	20/09/2024	Contrat exécuté
13	Appui à l'accès aux services énergétiques; foyers améliorés, renforcement des capacités d'organisation féminines; sensibilisation à la gestion durable de l'environnement et à la prévention des maladies à potentiel épidémiques avec le PNUD-Guinée	Service	1 340 000	ED	Préalable	NA	NA	31/10/2017	1 570 846 \$US	30/06/2022	Contrat exécuté
14	Audit des deux (2) réseaux informatiques et l'élaboration d'un cahier de charge en vue de l'interconnexion des systèmes informatiques des douanes de la guinée et de la Sierra Leone	Service	285 000	SBQC	Préalable	19/03/2026	28/05/2026	11/07/2026		08/12/2026	Procédure de passation en cours
15	Contrôle et Surveillance des travaux connexes	Service	100 000	SQC	Préalable	19/03/2026	26/07/2026	08/09/2026		23/12/2026	Procédure de passation en cours

5

16	Elaboration de Notices d'Impacts Environnementales et Sociales (NIES) pour la réhabilitation des infrastructures	Service	70 000	CI	Postérieur	14/03/2026	21/07/2026	03/09/2026		26/07/2026	Procédure de passation en cours
17	Service de consultant pour la mise en place d'un système de contrôle interne de l'AGEROUTE	Service	95 000	CI	Préalable	19/03/2026	08/05/2026	20/06/2026		11/08/2026	Procédure de passation en cours
18	Prestations pour la réalisation du Plan d'action de Biodiversité de la route Labé-Mali)	Service	26 000	CI	Préalable	08/03/2024	25/06/2024	03/07/2024	348 212 000 GNF	07/10/2024	Contrat exécuté
19	Audit de conformité environnemental et social exercice 2020 - 2021	Service	60 000	SBQC	Préalable	15/03/2023	08/03/2024	29/05/2024	61 200 Euros	31/03/2026	contrat signé et en cours d'exécution
20	Recrutement d'un spécialiste en sauvegarde environnementale	Service	50 000	CI	Préalable	24/07/2023	05/07/2024	02/09/2024	27 500 000 GNF	05/09/2025	contrat signé et en cours d'exécution
21	Recrutement de deux (2) spécialistes en sauvegarde social	Service	55 000	CI	Préalable	24/07/2023	29/03/2024	02/07/2024	27 500 000 GNF pour chacun	07/07/2025	contrat signé et en cours d'exécution
22	Recrutement de deux (2) comptables	Service	60 000	CI	Préalable	21/08/2023	29/03/2024	08/05/2024	15 000 000 GNF pour chacun	12/05/2025	contrat signé et en cours d'exécution
23	Recrutement de deux (2) assistants en passation des marchés	Service	60 000	CI	Préalable	17/07/2023	05/07/2024	04/09/2024	15 000 000 GNF pour chacun	15/09/2025	contrat signé et en cours d'exécution
24	Audit de conformité environnemental et social pour 2026	Service	55 000	CI	Préalable	26/04/2026	15/06/2026	28/07/2026		26/11/2026	

[Signature]

25	Recrutement d'un expert en passation des marchés	Service	45 215	CI	Préalable	12/12/2025	13/03/2026	25/04/2026		18/12/2026	Procédure de passation en cours
26	Recrutement pour le remplacement d'un spécialiste en sauvegarde social	Service	55 000	CI	Préalable	24/07/2023	21/05/2025	28/08/2025	27 500 000 GNF	04/09/2026	contrat signé et en cours d'exécution
27	Audit comptable et financier exercices 2025, 2026 et l'audit de clôture	Service	30 000	SMC	Préalable	06/10/2025	18/06/2026	16/06/2026		15/10/2026	Procédure de passation en cours
28	Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier	Service	45 215	CI	Préalable	NA	20/02/2026	17/07/2026		15/11/2026	Procédure de passation en cours
29	Recrutement d'un Coordonnateur de l'UGP-BAD	Service	55 262	CI	Préalable	17/03/2026	06/05/2026	18/06/2026		22/12/2026	Procédure de passation en cours
Coût Total			12 553 233								

* Insérer le système ou le régime de passation de marché utilisé pour la transaction de passation de marché dans le cadre du projet (PMPs du SPME, de la Banque ou de Tierce Partie)

~ Indiquer les Biens, les Travaux, les Services autres que les Services de Consultant, les Services de Consultants

** Coût total du Package, du lot ou de la transaction de passation de marché en UC figurant dans le REP: 12 553 233

*** Indiquer la modalité de contrôle - Audit des acquisitions dans le cadre du SPME / Examen préalable / Examen a posteriori

*+ Indiquer la monnaie du contrat

Le Coordonnateur de l'UGP-BAD

Amara DIABATE

